

АКТ НАРЯД № 44
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ)

1. Наименование эксплуатационной организации: филиал ГУП МО "Мособлгаз"
"Подольскмежрайгаз"

2. Адрес места проведения работ: Московская область, г. Пушкино мкр-н В д.14; д.15; д.17

3. Дата и время начала работ: 17.01.2017 9:00

4. Дата и время окончания работ: 17.01.2017 18:00

5. Должность Ф.И.О. руководителя работ, получившего наряд: мастер АДУ Серпуховской РЭС Ивашенцева Н.В.

6. Состав бригады: слесарь АДУ 5р Воробьев А.П.
слесарь АДУ 5р Войлоков В.М.
слесарь АДУ 5р Балашов С.В.

7. № 842-в от 01.09.2016

8. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ по техническому обслуживанию газопроводов и газоиспользующего оборудования жилых домов и общественных зданий (помещений) осуществляется согласно производственных инструкций №№ 101,106,113,178

9. Инструктаж о мерах безопасности получили:
слесарь АДУ 5р Воробьев А.П.
слесарь АДУ 5р Войлоков В.М.
слесарь АДУ 5р Балашов С.В.

(Подписи)

10. Наряд выдал: Иванов начальник АДУ СРЭС Шибанов М.М.

11. Наряд получил: Ивашенцева мастер АДУ СРЭС Ивашенцева Н.В.

12. Наряд продлен с не продлен по " " " г.

13. Изменения в составе бригады:
были применены

14. Инструктаж о мерах безопасности получили:
не проведены

15. Обслужено внутридомовое газовое оборудование в _____ квартирах (зданий, помещений) в которых установлено:

№ п/п	Наименование газовых приборов и оборудования	Количество, шт.
1	Газовые плиты(духовые шкафы, панели газовые)	
2	Проточные водонагреватели	
3	Емкостные водонагреватели (котлы)	
4	Газогорелочных устройств для отопительных печей	
5	Отключающие устройства	
6	Резьбовые соединения	
7	Прочее	

16. Проверка герметичности газопроводов и газового оборудования произведена давлением воздуха 5 кПа в течение 5 мин.

17. Результаты контрольной опрессовки:

см.таблицу

падение давления не более 0,2 кПа

№№ п/п	Улица	Дом №	Подъезд	Стойка	Результат опрессовки
	Смирн В	14	1	2	нет газа и более 0,07кПа
			2	1	нет газа и более 0,07кПа
			3	2	нет газа и более 0,07кПа
		15	1	2	нет газа и более 0,07кПа
			2	1	нет газа и более 0,07кПа
			3	3	нет газа и более 0,07кПа
		17	1, 2	2	нет газа и более 0,07кПа
			3, 4	3	нет газа и более 0,07кПа

Проведена продувка и пуск газа во внутренний газопровод и газовое оборудование.

После проведения работ по пуску газа проведена проверка герметичности соединений (фланцевых, резьбовых, сварных стыков) на газопроводе и арматуре в подъезде здания и фасадного газопровода приборным методом или мыльной эмульсией.

18. Заключение руководителя работ:

Работа выполнена в полном объеме согласно техническому предписанию № 18
 1. Дачно-сельск. В. д. 14 - газопроводы испытание выдержали
 2. Дачно-сельск. В. д. 15 - газопроводы испытание выдержали
 3. Дачно-сельск. В. д. 17 - газопроводы испытание выдержали

При выполнении технического обслуживания внутридомового газового оборудования, проводится инвентаризация внутридомового газового оборудования и прилагается акт № 41 от 14.01.2014г., с указанием установленного газоиспользующего оборудования, сведений о выявленных дефектах и замечаниях, проведению инструктажа абонентов по пользованию газом в быту, заверенная подписями исполнителя работ и абонентов.

19. Руководитель работ:

мастер АДУ СРЭС Ивашенцева Н.В.

20. Ответственный представитель:

И.А. Ахмедович Мухоморова

21. Работы принял:

22. Инструктаж получен:

